











勞務結算驗收證明書







結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	

流程序號	36627		
案號	B11A04520		
案名	捷運芝山站線形公園串連雙溪及磺溪廊帶改造初步評估委託技術服務工作		
批次	2		
案件資料	履約單位	工務處規劃課 助理工程師 林宗恒 (001879)	
	廠商	貳本規劃設計顧問股份有限公司 (24936866)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	QM供FM40013勞務結算驗收證明書(10).pdf 驗收結果陳核表.pdf 結算明細表.pdf		
說明			

簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
------	-----	------	----	----	-------------------------

承辦單位	工務處規劃課 助理工程師 林宗恒 (001879)		上陳	2023-06-28 10:58:42	
承辦單位	工務處規劃課 助理工程師 林宗恒 (001879)		駁回	2023-06-28 13:40:52	
承辦單位	工務處規劃課 助理工程師 林宗恒 (001879)		上陳	2023-06-28 14:07:07	

承辦單位	工務處規劃課 課長 李青樺 (001578)		已簽核	2023-06-29 11:48:15	 
主驗人	工務處土建廠本部 副 廠長 吳博安 (001528)		已簽核	2023-06-29 13:45:54	 
會計處監驗 人員	會計處成本課 專員 (二) 黃宗裕 (024798)	【實地監 辦】	已簽核	2023-06-29 14:19:52	 

法政處監驗人員	法政處政風課專員 (二) 劉彥辰 (026783)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-06-29 16:13:58	 
決行主管	工務處本部 處長 洪銘遠 (000280)		已簽核	2023-06-29 18:06:55	 
廠商	貳本規劃設計顧問股份有限公司 (24936866)		完成	2023-06-30 09:43:37	 



編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	林宗恒 同仁/工務處規劃課	2023/06/20 09:48:51	送陳	
2	承辦人主管	王甄琳(代理李青樺) 主管/工務處管理課	2023/06/20 11:46:17	工作已被收回	
3	承辦人	林宗恒 同仁/工務處規劃課	2023/06/20 13:49:05	送陳(自選)	
4	承辦人主管(自選)	李青樺 主管/工務處規劃課	2023/06/20 13:56:46	工作已被收回	
5	承辦人	林宗恒 同仁/工務處規劃課	2023/06/20 13:57:10	送陳(自選)	
6	承辦人主管(自選)	李青樺 主管/工務處規劃課	2023/06/20 14:05:07	核准	
7	供應處承辦人	蔡淑宜 同仁/供應處採購暨契約設計課	2023/06/20 15:25:45	供應送陳	
8	供應處主管	彭國棟 主管/供應處採購暨契約設計課	2023/06/21 09:44:02	核准	
9	會計處承辦人1	李姍潔 同仁/會計處預算課	2023/06/21 14:46:57	會計送陳2	
10	會計處主管	陳韻如 主管/會計處預算課	2023/06/21 16:40:06	核准	
11	法政處承辦人	劉彥辰(代理廖慶生) 同仁/法政處政風課	2023/06/26 16:49:39	法政送陳	
12	法政處主管	廖志原 主管/法政處政風課	2023/06/27 13:49:27	核准	
13	決行主管	李朝聰 副主管/工務處	2023/06/28 09:18:31	核准	





表單序號：2023-06-14-0005

本案適用分批付款案件

(第二層執行)

臺北大眾捷運股份有限公司

批次：2

標的分類：勞務

驗收結果陳核表

案號	B11A04520
----	-----------

訂約日：2022-10-20

標的名稱	捷運芝山站線形公園串連雙溪及磺溪廊帶改造初步評估委託技術服務工作		開始驗收日期	2023-06-15
			驗收完畢/ 驗收合格日期	2023-06-15
驗收地點	捷運北投機廠3樓第1會議室	履約保證金	0	保證金合計
		差額保證金	0	
訂約總價	3,000,000	廠商	貳本規劃設計顧問股份有限公司	
履約期限 (預定竣工日期)	2023-06-23	完成履約日期 (實際竣工日期)	2023-06-01	
增減金額	增加金額：0 減少金額：273,000	增減說明	有1場工作坊不辦理，依契約規定之實作數量減少1場工作坊的價金。	
物價調整金額	0	物價調整說明	無	
驗收扣款	0	扣款說明		
逾期違約金	0	逾期違約金說明	無	
履約逾期總天數	0	不計違約金說明	無	
應計違約金天數	0			
不計違約金天數	0			
其他違約金及應扣款	96,000	其他違約金及 應扣款說明	履約期間有48日未保險(112年4月28日至112年6月14日)，依契約工作說明書六、罰則(二十一)規定，每日應計罰新臺幣2,000元之懲罰性違約金，故總共應計罰 48日 x 2,000元 = 96,000元	
違約金及應 扣款繳交方式	核價時扣除		111 外包費 1,000,000 112 外包費 2,000,000	
履約保證金/差額 保證金繳交方式	無			
保固保證金	0			
保固保證金繳交方式	無 <input type="checkbox"/> 非擔保品 擔保品有效期限 年 月 日			
保固期及截止日	年；無			
末期空污費申報	無需申報			
驗收結果及說明	<p>一、本勞務採購案111年10月30日開工(詳附件1)，廠商於112年3月10日提報期末報告並報竣工(詳附件2)，經本公司函請市府相關單位協助檢視並提供意見，廠商依市府相關單位意見經歷4次修改後，於112年6月1日經本公司審核同意備查，並以該日為完工日，經本公司核對履約之項目及數量後於112年6月5日進行竣工報核，確認完工(詳附件3)，結算文件於112年6月7日奉准(詳附件4)，並於112年6月15日辦理驗收，驗收合格(詳附件5)。</p> <p>二、本案為分2次付款，已辦理1次估驗計價支付契約價金NT\$1,012,200(詳附件6)。</p> <p>三、本案扣款及違約金扣罰情形為：NT\$96,000。 <input type="checkbox"/>已於歷次估(查)驗計價時扣罰 <input type="checkbox"/>罰款、<input type="checkbox"/>違約金。尚未扣罰部分 <input type="checkbox"/>罰款、<input type="checkbox"/>違約金於本次付款時扣罰。 <input type="checkbox"/>廠商已於○○/○○/○○繳交 <input type="checkbox"/>罰款、<input type="checkbox"/>違約金。 <input checked="" type="checkbox"/>於本次付款時扣罰 <input checked="" type="checkbox"/>罰款、<input type="checkbox"/>違約金。 <input type="checkbox"/>無</p>			





四、空污費(依辦理方式勾選，不適用項目請刪除。) <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 本案經環保局審查非屬空污費徵收範圍核定免徵(詳附件)。 <input type="checkbox"/> 本案因屬空污費徵收範圍，監工人員已辦理首期申報(詳附件)，並俟結案後辦理末期申報作業。 五、竣工圖(依辦理方式勾選，不適用項目請刪除。) <input type="checkbox"/> 本案竣工圖已提送工務處工程中心(詳附件)。由工務處檢選之竣工圖移送管制單紀錄 <input checked="" type="checkbox"/> 本案無竣工圖。				
發票金額(含稅)	1,714,800	付款規定	分批付款	責任中心
擬辦	奉核後 辦理付款(尾款含稅NT\$1,714,800元)。			工務處 土建廠
工務處	敬會			決行
	供應處	會計處	法政處	

※本表請於驗收合格次日起算6日內完成處室內陳核。

承辦人及連絡電話： 林宗恒 TEL:12-7562

供應處連絡人： 蔡淑宜

檔案名稱	檔案大小	上傳時間	上傳人員	檔案說明
附件1_開工通報111年10月30日開工.pdf	5.08 MB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
附件2_廠商報竣函.pdf	181.64 KB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
附件3_竣工(交貨)報核表(奉核).pdf	66.5 KB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
附件4_採購結算暨驗收文件陳核表(奉核).pdf	295.05 KB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
附件5_驗收紀錄.pdf	8.74 MB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
附件6_第1次估驗計價陳核表(奉核).pdf	194.17 KB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	
廠商工商憑證簽認平台-驗收結果(連結).xlsx	8.94 KB	2023/6/20 上午 9:46	林宗恒	

表單聯絡人(單位：供應處 採購暨契約設計課 姓名：林義祥 電話：10-8440)





編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	林宗恒 同仁/工務處規劃課	2023/06/06 10:50:45	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	林宗恒 同仁/工務處規劃課	2023/06/06 10:53:12	核准	
3	承辦主管(自選)	李青樺 主管/工務處規劃課	2023/06/06 11:12:28	核准	





臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號：2023-06-06-0002

採購金額：3,000,000

結算明細表

第三層法行

案號		B11A04520				廠商		貳本規劃設計顧問股份有限公司		
標的名稱		捷運芝山站線形公園串連雙溪及磺溪廊帶改造初步評估委託技術服務工作				訂約總價		3,000,000		
		契約				結算結果		增減金額		
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註
1	芝山站串聯雙溪及磺溪環境資料調查及彙整評估工作費	式	950,000	1	950,000	1	950,000	0	0	
2	公民參與制度工作坊	場	260000	3	780,000	2	520,000	0	260,000	
3	工作成果報告									
3-1	工作成果報告書	式	810,000	1	810,000	1	810,000	0	0	
3-2	動畫影片製作	式	317,143	1	317,143	1	317,143	0	0	
小計					2,857,143		2,597,143	0	0	
營業稅					142,857		129,857	0	0	
合計					3,000,000		2,727,000	0	0	
承辦單位						決行				

附註：

1. 本表格欄位「單價」、「數量」係填列契約變更後之單價及數量。
2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層法行；未達500萬元案件由三層法行。

表單聯絡人(單位：供應處 採購暨契約設計課 姓名：林義祥 電話：10-8440)

第15版

QM-供-FM-40009

